



COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Determina N. 149 N. 350 del Reg. Gen.

del 09-09-2015 del 09-09-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "GREEN WAY" CICLO - PEDONALE SULLA STRADA COMUNALE SANT'AGATA, DELLA RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DELLA CORSA DEI CARRI A CHIEUTI E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICA SCALINATA E BELVEDERE DI LARGO LA MARMORA A SERRACAPRIOLA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA.-

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- L'Ufficio del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, in attuazione della delibera G.R. n. 2684/2009, di approvazione del Programma Stralcio di Interventi riguardanti l'Area Vasta Capitanata 2020, nel quale erano stanziati € 3.000.000,00 a valere sull'azione 7.2.1. del PO FESR 2007 - 2013 per l'azione di sistema "Rivitalizzazione dei Centri Storici" proposta dall'Area Gargano e Alto Tavoliere, stabiliva di finanziare il progetto proposto dai comuni associati Serracapriola e Chieuti per l'importo di € 1.000.000,00;
- L'opera veniva finanziata per la somma complessiva di € **1.000.000,00** interamente dalla Regione Puglia nell'ambito del programma PO FESR 2007 - 2013 per l'az. 7.2.1;
- Con Delibera di Giunta Com.le n.141 del 15/10/2010 si approvava il progetto esecutivo della "green way" ciclo - pedonale sulla strada comunale Sant'Agata, della riqualificazione e infrastrutturazione percorso della Corsa dei Carri a Chieuti e della riqualificazione dell'antica scalinata di L.go La Marmora a Serracapriola, importo progetto € 925.000,00 con relativo Quadro Economico:
- Con determina n.10/3° Sett. del 24.01.2010, a seguito di procedura aperta, si appaltavano i lavori all'impresa "I.C.M. s.r.l" con sede legale in San Severo (FG) alla via Mascia n. 18 e si rideterminava il quadro economico con le economie di gara;
- In data 28/03/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 1892 per l'importo di € **476.330,24**, di cui € 34.276,36 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del **30,0193%** sull'importo a base d'asta di € **665.956,07** comprensivi di oneri di sicurezza;
- Considerato che l'importo definitivamente ammesso a finanziamento per l'esecuzione dei lavori ammonta a € 768.032,38, come di seguito, rideterminato a seguito di determina n.73 del 24.5.2011 delle economie derivanti dall'appalto:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO				
A	Lavori			
1	Riqualificazione funzionale via La Marmora		€ 206.536,07	
2	Green way dell'Alto Tavoliere		€ 218.620,00	
3	Percorso della corsa dei carri		€ 240.800,00	
	sommano i lavori a base d'asta			€ 665.956,07
	di cui oneri della sicurezza	€ 34.276,36		
	Lavori a base d'asta		€ 631.679,71	
	ribasso d'asta offerto	30,0193%	€ 189.625,83	
	lavori al netto		€ 442.053,88	
	oneri della sicurezza		€ 34.276,36	
	Importo contrattuale			€ 476.330,24
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi app.		€ 40.772,93	
2	rilievi accertamenti e indagini		€ 4.000,00	
3	allacciamenti ai pubblici servizi			
4	imprevisti e lavori in economia		€ 45.173,02	
5	progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza		€ 80.000,00	
6	relazione geologica		€ 5.269,07	
7	collaudi		€ 1.200,00	
8	incentivo di cui all'art. 92 del Dlvo 163/2006		€ 9.965,58	
9	CNPAIA		€ 3.458,76	
10	IVA su spese generali		€ 17.985,57	
11	IVA sui lavori (A+B1)		€ 51.710,32	
12	spese per pubblicità		€ 2.460,00	

Determinazione SETTORE TECNICO n.149 del 09-09-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

13	indennità espropriativa		€ 22.706,89
14	imposte di registro decreti di esproprio		€ 7.000,00
	Totale somme a disposizione Amm.ne		€ 291.702,14
	Sommano		€ 768.032,38
C	Oneri per l'esecuzione del laboratorio		€ 75.000,00
	Sommano		€ 843.032,38
	Economie di gara		€ 156.967,62
	Totale complessivo		€ 1.000.000,00

- I lavori sono stati consegnati in data 21.02.2011, come dal verbale redatto in pari data a valere dal 14.02.2011, nelle more della stipula del contratto di appalto;
- Con delibera G.C. n.25 del 24.2.2012 si approvava la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato di € 768.032,38, previa presa d'atto del comune di Chieuti con delibera G.C.n. 8 del 9.2.2012;
- L'appaltatore nonostante ripetutamente invitato, non sottoscriveva lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, per cui si procedeva ai sensi dell'art.136, comma 5, DPR 554/99;
- Con determina dirigenziale n.56 del 7.3.2012 si procedeva alla rescissione del contratto sottoscritto in data 04.10.2010 con l'RTP, arch. G. Di Sabato, arch. Mario Morrica e ing. Stefano Dal Sasso, in relazione alle dimissioni di cui alla nota del 13.1.2012;
- Con determina R.G. n. 154 del 11.06.2012, su proposta del RUP, nota prot. 5468 del 7.6.2012, si risolveva, in danno dell'appaltatore ICM Srl da S. Severo, il contratto di appalto rep. n. 1892 del 28.03.2011, registr. a S. Severo il 31.03.2011, n. 279 Vol. 1, per grave inadempimento, irregolarità e grave ritardo nelle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dell'opera, ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 e dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006;
- La G.ta Com.le con delib. n. 60 del 22.6.2012 deliberava la presa d'atto di avvenuta risoluzione contrattuale;

Tutto ciò premesso:

- con determinazione dirigenziale n. 90 del 3.08.2012 si affidava il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori all'arch. Fedele Antonio Rosania di Foggia per l'importo di €. 3.120,00 compreso CNPAIA e IVA;
- il collaudatore con nota del 28/10/2013, prot. com.le n. 9186 in pari data, trasmetteva n. 2 copie degli atti di collaudo presso il Comune di Serracapriola;
- Il collaudatore ha dichiarato collaudabili i lavori eseguiti dall'appaltatore e ha riformulato la parte contabile nel modo seguente:

Importo lavori revisionati		€. 351.422,18
a detrarre ribasso d'asta		€.105.494,48
	restano	€. 245.927,70
Oneri di sicurezza		€. 19.467,39
	IMPORTO COMPLESSIVO	€. 265.395,09
a detrarre		
certificato di pagamento 1	€. 129.200,00	
certificato di pagamento 2	€. 167.900,00	
	Sommano i pagamenti all'impresa	€. 297.100,00
	Importo a debito dell'impresa	€. 31.704,91

per cui dalla revisione contabile risulta un importo a debito dell'appaltatore di € **31.704,91**;

Determinazione SETTORE TECNICO n.149 del 09-09-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Dato atto che:

- Il RUP, stante la forte discordanza fra la contabilità redatta dalla direzione lavori e la revisione contabile del collaudatore, trasmetteva alla direz. lavori uscente e all'impresa appaltatrice gli atti di collaudo in formato digitale, a quest'ultimo, con nota prot. 9881 del 21.11.2013, assegnando un termine di venti giorni dalla notifica per la sottoscrizione ed accettazione;
- L'appaltatore nel termine dei 20 giorni esplicava le proprie eccezioni e riserve relative all'atto di collaudo tecnico-amministrativo; il responsabile del procedimento con nota prot. n. 10915 del 27.12.2013 trasmetteva al collaudatore le deduzioni dei tecnici dell'RTP e le riserve dell'appaltatore, queste ultime ai sensi dell'art. 203 del DPR 554/99;
- Dopo i solleciti con note prot. n. 1538 del 19.02.2014 e n. 2402 del 18.03.2014 il collaudatore trasmetteva la propria memoria prot. al n. 2762 del 31.03.2014 precisando che l'impresa aveva riproposto le prime dieci riserve già esplicitate durante le operazioni di collaudo in maniera identica a quanto già rappresentato negli atti di contabilità, sulle quali il collaudatore si era già espresso respingendole con le motivazioni riportate, sia nel collaudo che nella relazione riservata del 28.10.2013, per cui il collaudatore chiudeva le proprie attività respingendo tutte le riserve apposte dall'appaltatore, oltre a non riconoscere le ragioni e le eccezioni formulate dalla direzione lavori in merito alle discrepanze con la contabilità dei lavori;

Per quanto sopra,

- Visti gli atti di collaudo tecnico amministrativo consistenti in Verbale di visita di collaudo – Atto di collaudo tecnico amministrativo – Tav. 1 – Tav 2 – Tav. 3 A e Tav. 3 B redatti dal collaudatore;
 - preso atto dell'esito delle operazioni di collaudo a seguito delle quali il collaudatore dichiara collaudabili i lavori eseguiti dall'appaltatore e determina, dopo dettagliata revisione contabile, l'importo netto dei lavori eseguiti in € 265.395,09, da cui detratti gli acconti liquidati di € 297.100,00, resta l'importo a debito dell'appaltatore di € 31.704,91;
 - Viste le considerazioni e le conclusioni del collaudatore del 25.03.2014 in riscontro alle riserve dell'impresa con richiesta in data 21.01.2014;
 - Visto l'esito negativo espresso dal collaudatore sulle riserve apposte dall'appaltatore, a seguito del quale, il RUP geom. Luciano Signorile, ha emesso il provvedimento prot. 5292 del 27.06.2014 con il quale, previa valutazione, ha dichiarato espressamente l'inammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve, ai fini del raggiungimento del limite di cui art. 240 del D.Lgs 163/2006 per esperire il tentativo di accordo bonario;
 - Vista la determinazione R.G. n. 201 del 30.06.2014 con la quale è stata dichiarata l'ammissibilità dell'Atto Unico di Collaudo dei lavori prot. com.le n. 9186 del 28.10.2013, redatto dall'arch. F. A. Rosania;
- Visto che con la stessa determina n. 201 del 30.06.2014 è stata approvata la revisione contabile prodotta dal collaudatore tecnico amministrativo da cui risulta l'importo a debito dell'impresa di € 31.704,91;
- Vista la Delibera di G. Comunale nr. 87 del 19/11/2014 con la quale l'Amm.zione Comunale ha approvato le risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'Arch. Fedele Antonio Rosania, dal quale è risultato, con riferimento alla revisione contabile, che l'importo a debito dell'appaltatore è pari a € 31.704,91;
- Considerato che con la medesima Delibera di G.C. nr. 87 del 19/11/2014 l'Amministrazione Comunale ha demandato al R.U.P., Geom. Luciano Signorile il compito di recuperare il credito nei confronti dell'appaltatore;
- Considerato che a seguito della rescissione del contratto con la Ditta I.C.M. s.r.l. nonché con i progettisti e DD.LL. (R.T.P. Arch. Gianfranco Di Sabato – capogr. – Ing. Stefano dal Sasso – Arch. Mario Morrica) risulta necessario procedere alla redazione di un progetto di completamento delle opere non realizzate alla luce del quadro economico determinatosi per le premesse sopra esposte;
- Che con determinazione nr. 33 del 2/2/2015 l'Uff. Tecn. Comune di Serracapriola ha affidato al responsabile dell'U.T.C. Comune di Chieuti–Arch. Michele Longo nato a Foggia il 19/01/1955 C.F.

Determinazione SETTORE TECNICO n.149 del 09-09-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

LNGMHL55A19D643M – (Decreto Sindacale nr. 8 del 11/05/2012) l'incarico di redigere il progetto di completamento "Green way - ciclo – pedonale strada com.le Sant'Agata, della riqualificazione e infrastrutturazione percorso della Corsa dei Carri a Chieuti e riqualificazione antica scalinata di L.go La Marmora a Serracapriola";

- Visto che con delibera di G. C.le n. 31 del 22.04.2015 si approvava il prog. esecutivo prot. nr. 1662 del 09/03/2015 di "Completamento della Green-Way" Piano Integr. di Sviluppo Territor. dei Comuni di Serracapri e Chieuti, - (PO. FESR. 2007-2013 – Asse VII. A2.7.2.1. – Piano di Rigener. Urbana) redatto dall'Arch. M. Longo, in qualità di Responsabile dell'Uff. Tecn. del Comune di Chieuti, giusta Det. nr. 33 del 2/2/2015;

- Visto che con determina R.G. n° 168 del 13.05.2015 e allegato disciplinare si incaricava lo Studio Tecnico Associato costituito dall'arch. Clotilde Borrelli e dell'arch. Enrico Valente, entrambi con studio in Serracapriola al V.le Cav. De Luca nr. 26 della redazione del piano di sicurezza e di coord. per l'importo complessivo di €. 5.000,00 (oltre IVA e CNPAIA);

- Visto che lo studio Tecnico Associato, di cui sopra, con nota del 19.06.2015, prot. 4343 in pari data, trasmetteva nr. 2 copie in originale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei lavori di cui al presente atto;

- Visto la fattura elettronica n. 3/PA del 03.09.2015, prot. com.le n. 5900 in data 4.09.2015, studio associato degli arch.tti C. Borrelli e E. Valente del complessivo importo di €. 3.172,00, €. 2500,00 quale imponibile, €. 100,00 per CNPAIA e €. 572,00 per IVA, acconto del 50% di €. 5.000,00 di cui al disciplinare di incarico per redazione del piano di sicurezza e di coord. del progetto di cui al presente atto;

- Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

- Acquisito presso l'A.N.A.C. il CIG;

- Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del d.lgs 267/2000;

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

- VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento dei Contratti Pubblici";

D E T E R M I N A

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 241/90, costituendone motivazione.
- 2) Di liquidare allo Studio Associato degli architetti Valente e Borrelli con sede in viale Cavalier de Luca, 26 Serracapriola (FG) part. IVA 03760610711, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, in acconto, la somma complessiva di €. 3.172,00, comprensiva di €. 2.500,00 quale imponibile, €. 100,00 per CNPAIA e €. 572,00 per IVA quale acconto del 50% per espletamento incarico professionale per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di cui al progetto di completamento del presente atto.
- 3) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonche' della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P., il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z7114562BA**.
- 4) di provvedere al pagamento della seguente fattura del totale complessivo, comprensivo di CNPAIA, IVA e R.A., pari a €. 3.172,00 alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 1 Capitolo 9251 del bilancio per l'esercizio finanziario:

Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Partita Iva	Fattura	Importo lordo
Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli	03760610711	03760610711	n. 03/PA del 03.09.2015	€. 3.172,00

5) Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore	Importo lordo
Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli	€. 572,00

- 6) di effettuare il pagamento secondo le seguenti modalita': MP05 (Bonifico bancario) su BPM filiale di Chieuti codice IBAN IT41U055847839000000008718.
- 7) in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.102/2009, e dall'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di casa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno (cfr.art.31,comma18,legge 183/2011).
- 8) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 9) di inviare copia del presente atto al Responsabile della Linea 7.2 – Azione 7.2.1 – Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana.

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, li 05-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 597 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 07-10-2015 al 22-10-2015.

Data 07-10-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Serracapriola 07-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE