



POR PUGLIA 2014-2020 Asse VI "Tutela e promozione delle risorse naturali e culturali"  
 Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani"  
**INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO  
 INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI** in località  
 via delle Grotte CHIEUTI.

**Capofila COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)**

ATTIVITA'		SETTIMANA LAVORATIVA		PERIODO								
	Durata (gg)		L	M	M	G	V	S	D	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE
ALLESTIMENTO CANTIERE	Recinzione/Accessi/Ponteggio	5	5 gg (corta)								7	
RIMOZIONE E DEMOLIZIONE	Rimozione illuminazione	3	6 gg								4	
	Rimozione manti impermeabili	7	5 gg (corta)								9	
	Demolizioni massetti e intonaco	15	5 gg (corta)								21	
	Demolizioni e scavi (esterno)	13	5 gg (corta)								19	
RIFACIMENTO E FINITURE	Guaina	5	5 gg (corta)								7	
	Massetti e pesa	15	5 gg (corta)								21	
	Pavimentazione (esterno)	45	5 gg (corta)								63	
	Murature c.a (vasche)	45	6 gg								53	
	Rifacimento intonaco	15	5 gg (corta)								21	
	Idropittura	7	5 gg (corta)								9	
	Ripristino opere in ferro	9	6 gg								10	
	Ripristino gronde	3	5 gg (corta)								3	
INFISSI	Infissi	2	5 gg (corta)								4	
IMPIANTI	Impianto elettrico (esterno)	8	5 gg (corta)								10	
	Impianto elettrico (interno)	5	5 gg (corta)								7	
	Impianto Pesa	2	5 gg (corta)								2	
	Impianto building automation e controllo	3	5 gg (corta)								5	
SMOBILIZZO CANTIERE	Rimozione cantiere	3	5 gg (corta)								3	

