

N ..... del Registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL' ALBO PRETORIO**


La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all' Albo Pretori o dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal - 9 GIU. 2011 al 24 GIU. 2011

Data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**

**Determina 82 N./3°Settore  
del 08.06.2011**

**N/13 del Reg.Gen.  
- 9 GIU. 2011**



**COMUNE DI SERRACAPRIOLA  
(PROVINCIA DI FOGGIA)**

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA
<input type="checkbox"/>	ALBO

**SETTORE TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	Progetto per la "Sistemazione di alcune strade esterne comunali" – Proroga scadenza ultimazione lavori.-
-----------------	---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso:

- che con delibera G.C. n. 8 del 21.01.2011 si approvava il progetto esecutivo per la "Sistemazione di alcune strade esterne comunali nel Comune di Serracapriola" dell'importo di € 70.000,00 redatto dall'ing. Libera Caterina di Mauro;
- con determina del responsabile del Servizio Tecnico N.79 del R.G. dell'11.03.2011 sono stati affidati i lavori alla ditta EIRA Srl Via de Sanctis, 16,- Termoli il quale ha offerto un ribasso d'asta sull'importo dei lavori del 10% e pertanto per un importo contrattuale di € 47.197,10 oltre I.V.A.;
- che i lavori sono stati consegnati in data 09.05.2011;
- che la ditta EIRA Srl con nota del 07.06.2011 – Prot. N. 5275 ha richiesto una proroga di 20 giorni del termine dell'ultimazione dei lavori a causa di avverse condizioni atmosferiche;
- che si ritiene tale richiesta, meritevole di accoglimento, visto anche il conforme parere della Direzione dei Lavori apposto sulla stessa nota e il parere favorevole del Responsabile del Procedimento geom. Luigi Ferrero;
- Visto il D.P.R. 21.12.1999 nr. 554;
- Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. Di concedere all'impresa EIRA Srl, appaltatrice dei lavori di: " Sistemazione di alcune strade esterne comunali nel Comune di Serracapriola", la proroga dei lavori che dovranno essere ultimati entro il 28.06.2011.

Serracapriola, li 08.06.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Pasquale Pallamolla

